

1. חאלד עבדאללה עבד-אלג'אני יאסין
2. עבד אל-רחים עבדאללה עבד-אל-ג'אני דאר-יאסין
3. חרבי אברהים מוסטאפא מוסטאפא
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל ספרד, שלומי זכריה
יהודה הלוי 45, תל אביב
טל': 03-6206947/8/9 ; פקס': 03-6206950

העותרים

נגד

1. שר הביטחון, אהוד ברק
2. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית – אלוף גדי שמני
3. ראש המנהל האזרחי – תא"ל יואב מרדכי
4. מפקד משטרת מחוז ש"י – ניצב שלמה קעטבי
על ידי פרקליטות המדינה,
משרד המשפטים ירושלים
טל': 02-6466590/701 ; פקס': 02-6467011
5. מועצה מקומית בית-אל
באמצעות ב"כ עוה"ד עקיבא סילבצקי
קרן היסוד 27 ירושלים
טל': 02-6248877 ; פקס : 02-6248553
6. קרית הישיבה בית אל
באמצעות ב"כ עוה"ד ירון קוסטליץ, עו"ד רן דה-לוי
ד"ר יי וינרוט ושות' עו"ד
רח' ויצמן 14 (מרכז ויצמן קומה 16) תל אביב 64239
טל' 03-7181111 פקס 03-7181112

המשיבים

בקשה מטעם המשיבים 1-4 להארכת מועד להסרת ארבעה ממבני הקבע, לאחר שפינויים מכל אדם וחפץ בוצע במועד שנקבע על-ידי בית המשפט

1. בית המשפט הנכבד מתבקש להאריך המועד להסרת ארבעה ממבני הקבע מושא העתירה, עד ליום 15.1.13, וזאת לאחר שפינויים מכל אדם וחפץ התבצע במועד שנקבע על-ידי בית המשפט הנכבד, קרי ביום 1.7.2012.

2. יודגש כי בקשה זו מתייחסת אך למבני הקבע מושא העתירה, ולא למבנים היבילים, שהוסרו מהשטח במועד, קרי ביום 1.7.2012.

ואלה נימוקי הבקשה :

3. עניינה של העתירה היה בדרישה למימוש צווי הריסה וצווי הפסקת עבודה שהוצאו נגד חמישה מבני קבע ומספר מבנים יבילים המצויים בסמוך ליישוב בית-אל.

ביום 21.9.11 ניתן פסק הדין בעתירה, בו עוגנה התחייבות המדינה להרוס את המבנים נשוא העתירה עד ליום 1.5.12.

4. ביום 27.4.12 ביקשו המשיבים 1-4 (להלן : המשיבים) לחדש את הדיון בעתירה.

בית המשפט הנכבד בהחלטתו מיום 7.5.12 דחה את הבקשה אך האריך את המועד לביצוע פסק הדין ב-60 ימים נוספים, קרי עד ליום 1.7.12 (פיסקה 12 להחלטה).

5. ביום 26.6.12 הגישו המשיבים בקשה להאריך את המועד להסרת מבני הקבע עד ליום 15.11.12.

במסגרת בקשה זו ציינו המשיבים כי לאור הנסיבות המיוחדות של ענייננו, לרבות העובדה כי במבני הקבע המיועדים להסרה מתגוררים מזה שנים כ-150 נפש ובשים לב להד הציבורי לו זכה הנושא, הן בדיוני הכנסת והן בשיח הציבורי, ולאור רגישות הנושא והשלכות אפשריות של העניין על סוגיות ביטחוניות הקשורות לאזור בכללותו, ראה הדרג המדיני חשיבות להקטין, ככל האפשר, את פוטנציאל העימות מול האוכלוסייה האזרחית המתגוררת במקום, וראה לנכון ליחס חשיבות רבה לניסיון למצוא פתרון בדרכי שלום שיביא לביצוע פסק הדין, כיבוד שלטון החוק ואכיפתו.

במסגרת גישה זו, הדרג המדיני ראה לנכון להסיר את מבני הקבע, כפי שהתחייבה המדינה בפני בית משפט זה, וזאת בדרך של ניסורם והעתקת החלקים המנוסרים ממיקומם הנוכחי לשטח הנמצא בתוך התחום המוניציפאלי של היישוב בית אל. ונדגיש – העתקת מבני הקבע נעשית ככל שניתן שלא בדרך של הריסתם באתרם.

נחדד כי בקשה זו התייחסה אך ורק לחמשת מבני הקבע מושא העתירה. המשיבים התחייבו כי הסרת המבנים היבילים מושא העתירה תתבצע עד המועד שנקבע על ידי בית המשפט הנכבד (1.7.12) וכך נעשה.

בית המשפט הנכבד בהחלטתו מיום 1.7.12 נעתר לבקשת המשיבים והאריך את המועד לפירוקם והסרתם של מבני הקבע וזאת מתוך הנחה שמבני הקבע אכן יפוגו מכל אדם וחפץ והמבנים היבילים יועברו למקום אחר עוד באותו היום. וכך נאמר:

בהנחה שמבני הקבע אכן פוגו מכל אדם וחפץ והמבנים היבילים הועברו למקום אחר עד היום, ובהתחשב בלוח הזמנים שנקצב לפירוק והסרה של מבני הקבע, איננו רואים מניעה ליתן למשיבים ארכה נוספת כבקשתם. נוסף, כי לא ראינו מקום לקביעת דיון בבקשה והחלטתנו זו ניתנת על יסוד החומר שבכתב שהונח בפנינו. מיותר לומר שסומכים אנו על כך שהמשיבים יעמדו בדיבורם ויסירו את מבני הקבע עובר ליום 15.11.2012.

6. **נקדים ונציין כי המשיבים עמדו באופן מלא בהחלטת בית המשפט הנכבד המתייחסת למבנים היבילים, שכן אלה הוסרו עד ליום 1.7.2012, ולפינויים של מבני הקבע מכל אדם וחפץ, שכן אלה פוגו עד ליום 1.7.2012. הבקשה זנן מתייחסת איפוא רק להענקת ארבעת מבני הקבע בדרך של ניסורם.**

7. המשיבים החלו גם במלאכת ניסור בתי האולפנה על מנת לאפשר, ככל הניתן, הענקתם לשטח הנמצא בתחום המוניציפאלי של היישוב בית אל.

8. מבין חמשת המבנים עד היום הושלם פירוקם של מבנה וחצי מתוך חמישה ובימים אלה מתקיימות העבודות להשלמת פירוק המבנה השני. במקביל מתבצעות עבודות הכנה לפירוק יתר המבנים ובכלל זה פירוק הקירות הפנימיים שלהם.

9. נבקש לציין התקדמות זו, שהינה איטית משהוערך על ידי המשיבים נבעה מהצטברותם של מספר גורמים, שנפרט להלן.

יחד עם זאת, נבקש להדגיש כי המשיבים – כפי שיעלה מהפירוט להלן – פעלו באופן נמרץ מתמיד להענקת הבתים, וזאת על מנת לעמוד בדיבורם, וכי חלילה לא שקטו על שמריהם.

10. העיכוב בלוחות הזמנים עליהם הודיעו המשיבים נבע מסיבות הבאות:

ראשית, תהליך תחילת העבודה לווה בחבלי לידה משמעותיים וזאת בשל חדשנותו של הפרויקט, מורכבותו ההנדסית וחוסר הניסיון בביצוע פרויקטים דומים. במסגרת זו נעשה ניסיון לבחון חלופה נוספת להענקת המבנים בשלמותם, שלא באמצעות ניסורם. בדיקה שנערכה העלתה כי חלופה זו אינה ישימה הן מסיבות כלכליות והן בשל התנאים הטופוגרפיים.

שנית, היבטי בטיחות שמלכתחילה נלקחו בחשבון הסתברו שמעוררים קשיים יותר משהוערך מלכתחילה וגם מטעם זה חל עיכוב בלוחות הזמנים. ונבהיר:

כבר מלכתחילה היה ידוע כי מדובר בסוג עבודה חריג, הטומן בחובו סיכונים בטיחותיים רבים, שמפאת חדשנותו של הפרויקט אין למשרד הביטחון ניסיון וידע בביצועו.

בנוסף לכך, התגלה במהלך העבודות כי המבנה לא נבנה בהתאם לתוכניות המקוריות אלא נבנה מבטון בלבד (ללא תוספת ברזל זיון), עובדה שלה משמעויות הנדסיות לביצוע העבודות, הן בהיבט הבטיחותי של הפירוק והן לעניין סבירות השימוש החוזר בחלקים המנוסרים.

בהקשר זה יוער כי בתחילת חודש אוקטובר ארעה תאונת עבודה בפרויקט סמוך, המבוצע על-ידי הקבלן העוסק בפירוק, וזאת כתוצאה מליקויים הנדסיים. התאונה ארעה במסגרת עבודות הקבלן להכנת השטח שאליו מועברים החלקים המנוסרים. תאונה זו רלבנטית לענייננו על אף שהתרחשה בפרויקט סמוך, ולא במתחם נשוא הבקשה, שכן היא הביאה לחשיבה נוספת לעניין בדיקות קונסטרוקציה במתחם נשוא הבקשה והחמרת הקריטריונים לעבודה במתחם נשוא אתר על מנת למזער את הסיכון להתרחשות אירוע מסוג זה במתחם דן.

11. הצפי הוא כי תהליך העתקת הבנים יושלם עד ליום 15.1.13. יצוין כי צפי זה מבוסס על כך שתהליך ההעתקה מצוי בתנופה, לאחר חבלי הלידה המתוארים. כמו כן, הוא מגלם בתוכו גם שולי בטחון הנדרשים עקב עיכובים אפשריים הנובעים מהשפעת מזג האוויר באזור, ובפרט רוח אשר עלולה להביא להפסקת הפעלת המנוף והעבודה על הפיגומים.

12. הארכה זו נחוצה על מנת להגשים את המטרות שעמדו ביסוד ההחלטה להסיר את המבנים בדרך של העתקתם, ככל הניתן, כפי שפורטו בבקשת המדינה הקודמת.

ונזכיר, החלטה זו, שהתקבלה משום נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן. המשיבים יבקשו לחזור ולטעון כי ככלל, הדרג המדיני רשאי לקבוע כי הסרת המבנים תעשה בדרך כזו או אחרת, בשים לב למכלול השיקולים שעליהם הוא מופקד.

הבחירה בדרך זו, חרף מורכבותה ההנדסית והלוגיסטית, נעשתה בשים לב לכך שהדבר יתרום תרומה מהותית לקיום פסק הדין בדרכי שלום, ולכך שביצוע התהליך יחל (כפי שאכן קרה בפועל) מיד לאחר פינוי המבנים מכל אדם וחפץ.

13. בשים לב למכלול הנסיבות שפורטו, קרי ביצוע התחייבות המדינה להסרת המבנים היבילים ופינוי מבני הקבע מכל אדם וחפץ במועד; הטעמים העניינים העומדים הקושי לעמוד בלוחות הזמנים שקבעו המשיבים כפי שפורטו לעיל; והעובדה שהטעמים שעמדו

ביסוד הבחירה מלכתחילה של הדרג המדיני להסיר את המבנים בדרך של העתקתם עדין תקפים ויפים – מבוקשת הארכה דנן.

14. לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד להאריך בשישים ימים את המועד להשלמת ביצוע פירוק ארבעת המבנים הנותרים.

15. ב"כ העותרים, עו"ד זכריה, ביקש למסור את תגובתו בנפרד, שכן במועד המצאת הבקשה למשרדו שהה מחוץ למשרד, כך שלא היה סיפק בידו לעיין בה ולהגיב לה.

16. העובדות האמורות בבקשה זו נתמכות בתצהירו של תא"ל (מיל.) בצלאל טרייבר, סמנכ"ל וראש אגף אמו"ן במשרד הביטחון.

היום :

08 נובמבר 2012

כ"ג חשוון תשע"ג

חני אופק

סגנית בכירה א' בפרקליטות המדינה